

C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG (dig.)

Bauarbeiten	Elektrikerarbeiten		
CIG Code	8882377162	CUP	C81B21007270005
Bauvorhaben	Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in Algund, Projektbereich 1: Rosengartenstraße – Abschnitt 1	Kodex	_____
Vertrag vom	09.09.2021	Nr.	585
Vertragsbetrag	67.058,93 €		
Elektronische Stempelmarke nr.	Siehe Anlage 1 – Stempelmarke		

Datum der Bescheinigung	14.02.2022		
Auftraggeber	Gemeinde Algund		
Bauleiter	Dr. Ing. Reinhard Thaler	PEC:	ingthaler@pec.it
einziger Verfahrensverantwortlicher - EVV	Dr. Arch. Josef Garber	PEC:	algund.lagundo@legalmail.it
Zuständiges technisches Amt	Bauamt Algund	PEC:	algund.lagundo@legalmail.it
TU	/	PEC:	/

Auftragnehmer	Elektro Kainz KG des Kainz Josef		
mit Sitz in	Vinschgauerstraße 41/C I-39023 Eyrs (BZ)	PEC:	info@pec.elektrokainz.com
Mehrwertsteuernummer	IT01412570218		
Steuernummer	IT01412570218		
gesetzlicher Vertreter des Auftragnehmers	Josef Kainz		

Vertrag	Nr. Auftragschreiben vom 09.09.2021
Vertragsbetrag	67.058,93 €
Gesamtbetrag der Arbeiten	77.460,52 €
Kosten für die Sicherheit	2.369,22 €
Ausschreibungssumme	79.829,74 €

Überwiegende Kategorie und Betrag

andere Kategorie und Betrag	Kat. OS30 – 55.830,51 € (ohne Sicherheitskosten)
andere Kategorie und Betrag	Kat. OG06 – 21.630,01 € (ohne Sicherheitskosten)
andere Kategorie und Betrag	Kat. / - / €
Abänderungs- und/oder Zusatzprojekte:	Es gab keine Abänderungs- oder Zusatzprojekte.

Lokalaugenschein vom 14.02.2022

Anwesend am Lokalaugenschein:

Bauleiter	Dr. Ing. Reinhard Thaler
Vertreter des Auftragnehmers	Josef Kainz
einzigster Verfahrensverantwortlicher (EVV)	/
weitere	/

genehmigter Vertragspreis	67.058,93 €
Betrag des Endstandes	66.338,22 €
davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheitsmaßnahmen	2.369,22 €
davon insgesamt abgezogen	/ €
für Anzahlungen	/ €
für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten	/ €
	/ €
auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5%	/ €
Restguthaben des Auftragnehmers	66.338,22 €

Prozentanteil der Arbeitskraft 27 %

direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:

vorwiegende Kategorie und Betrag	Kat. OS30 - 47.565,24 € (ohne Sicherheitskosten)
andere Kategorie und Betrag	Kat. / - / €

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgeführt wurden, von:

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag	Kat. OG06 - 16.403,77 € (ohne Sicherheitskosten)
Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag	Kat. / - / €
Unfälle während der Anzahl: /	Arbeitsunfälle wurden nicht verzeichnet

Bauarbeiten

Ev. zusätzliche Anmerkungen des Bauleiters /

Am Lokalausweis haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen.

Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterlagen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchgeführten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und dem Buchhaltungsregister festgestellt.

Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest:

- X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermessensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausgeführt wurden;
- X dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen festgestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht;
- X dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer Preise entsprechen
- X dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet
- X dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden
- X dass der Auftragnehmer während der Ausführung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemäß versichert hat
- X dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der Bauarbeiten eingehalten hat
- X dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat.
- X dass der Auftragnehmer obige Bauarbeiten mit Unterauftrag vergeben hat.

und bestätigt

X dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor.

X dass der Freigabe des Restbetrages der Kautions gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006/gemäß Art. 103 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 stattgegeben werden kann.

Dieses Protokoll ist vom Bauleiter und vom gesetzlichen Vertreter des Auftragnehmers mit sichtbarer digitaler Unterschrift unterzeichnet.

C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG (dig.)
Anlage 1 – Stempelmarke

Bauarbeiten	Elektrikerarbeiten		
CIG Code	8882377162	CUP	C81B21007270005
Bauvorhaben	Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in Algund, Projektbereich 1: Rosengartenstraße – Abschnitt 1		
Datum des Protokolls	14.02.2022		

